

Boelsvang Grundejerforening

17-10-2022

Side 1 | 2

Status på Brønsholmdalsgrøft-projektet

S19-1941

D22-414082

Novafos har den 15/10-2021 søgt om udledningstilladelse fra Brønsholmdalsgrøften til Donse Å på baggrund af et skitseprojekt, som efter aftale med Fredensborg Kommune baserede sig på et afløbstal på 2 l/s/red ha. Dette betyder, at afløbet til Donse Å fra en fremskrevet 5-års hændelse vil blive reduceret fra op til ca 880 l/s til ca 60 l/s.

Af skitseprojektet fremgår det, at der skal etableres bassinvolumen hos flere parter, da det ikke blev fundet muligt at etablere hele det nødvendige bassinvolumen på een matrikel. De 2 underjordiske bassiner hos Boelsvang er en del af den samlede volumenløsning. Udover bassiner ved Boelsvang skal der etableres bassiner (underjordiske eller overjordiske) på 6 andre lokationer.

Status.

Udledningstilladelse og VVM-screening

Siden fremsendelsen af ansøgning om udledningstilladelse 15/10 2021, har der løbende siden slutningen af november været dialog mellem Fredensborg Kommune og Novafos vedrørende ansøgningen og uddybende oplysninger. Myndigheden i Fredensborg har senest i juli i år efterspurgt en VVM-screening, som de skal bruge i forbindelse med udledningstilladelsen. Her vil det være Hørsholm Kommune som er myndighed, da anlægsprojekterne ligger i Hørsholm.

VVM-screeningen er i gangsat og forventes udarbejdet i oktober, men efterfølgende skal Hørsholm Kommune behandle den og den skal i høring. Der er 2 fund af Stor Vandsalamander i nærheden af projektområdet (bilag IV-art). Lokationen for et åbent bassin i projektet skal derfor undersøges ift. egnethed for Bilag-IV-arter – og hvis det viser sig egnet, skal der udføres endnu en besigtigelse til foråret, hvor paddeerne er aktive.

For at kunne igangsætte detailprojektering er vi nødt til at have **minimum** et udkast til udledningstilladelse samt VVM-screeningen, så vi kender de fremtidige vilkår.

Bassiner.

Det har været nødvendigt af flere omgange at efterbearbejde skitseprojektet. Der har været placeringer af rørbassiner som har vist sig uhensigtsmæssige; f.eks. har det været nødvendigt i forhold til brandstationen og deres mulighed for at kunne komme uhindret og uforsinket ud til livsvigtige opgaver, at flytte placering af et rørbassin. De sidste justeringer og beregninger er ved at blive udført, så jeg forventer at modtage et skitseprojekt i oktober.

Videre proces

Da projektet er meget omfattende har vi valgt at dele det op i 2 faser, hvor første fase er at etablere 4 bassiner -herunder de 2 hos Boelsvang. I første fase skal Brønsholmdalsgrøften også udvides.

Side 2 | 2

Udkast til aftaler på de første bassiner forventes fremsendt til grundejerne i starten af november herunder Boelsvang Grundejerforening. Efter at disse aftaler er kommet på plads og vi er afklaret mht. udledningstilladelse og VVM-screening kan udbud udsendes på detailprojektering.

Jeg forventer derfor ikke, at der kommer til at foregå noget fysisk i år hos Boelsvang med undtagelse af monitoring ift grundvandsstand. Dette sætter vi dog først i gang, når vi har en formel aftale med Jer

Venlig hilsen

Anja Friis-Christensen

Planlægger – afløb og klimatilpasning

44 20 81 71

anfr@novafos.dk